

Zakres

robot dodatkowych/zamiennych w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów w części dotyczących instalacji komputerowych i budowlanych

Zakres ten zostanie wykonany w trakcie realizacji zadania po analizie robot zaniechanych i ewentualnie dodatkowych.

Roboty budowlane

Zamawiający zdecydował, że zostaną wprowadzone poniższe zmiany.

Patrz plik P111-MBP-PBS02

1. Powstaną nowe dwa pokoje biurowe oraz pomieszczenie porządkowe, w których to przewidziane będą do zainstalowania stanowiska komputerowe.
2. W tym, że pomieszczenie porządkowe będzie zaadaptowane na pomieszczenie biurowe!
3. Na dole w piwnicy także ma być stanowisko komputerowe.

Informacja dot. Instalacji komputerowej

1. Przy opisie gniazd teletechnicznych (komputerowych) brakuje informacji ile ma być portów w gnieździe. W przypadku magazynów gniazddodwu portowe będzie wystarczające. Natomiast w pokojach biurowych powinno być co najmniej 4 portowe albo nawet 6 portowe. Przykładowo jeden komputer z drukarką sieciową i telefonem VOIP zajmie aż 3 porty, każdy następny po jednym, czyli na 4 portach można postawić zestaw składający się tylko z 2 komputerów.

2. Nie widzę na schematach punktu centralnego do którego będą zbiegały przewody sieci komputerowej (teletechnicznej). Nie musi być to oddzielna serwerownia, wystarczy gdzieś przewidzieć miejsce na małą zamykaną szafę serwerową 19" (wymogi GIODO) o wymiarach 1200x800x1000(Wys/Szer/Głęb),od niej odchodzą przewody komputerowe do gniazd. Należy zaznaczyć, aby instalacja komputerowa (teletechn.) prowadzona była w oparciu o przewody typu skrętka drut miedziany o kategorii co najmniej 5e.

Szczegóły techniczne o zakresie robot budowlanych – zmian aprzeznaczenia pomieszczeń i dodatkowej instalacji komputerowej zostaną omówione w trakcie robót.

Sporządził

Leszek Kucharczyk